

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения
№ 1

По адресу: с. Шуйское, ул. Сухонская Набережная, д.9

Предмет контроля: выполнение концессионером ООО «Приток» мероприятий по реконструкции объектов концессионного соглашения, по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, по проведению за свой счет их текущего и капитального ремонта, согласно концессионного соглашения от 31 августа 2018 года.

Комиссией по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением Администрации Междуреченского муниципального района от 22.11.2018г. №511, в составе:

- председатель комиссии Логинова Т.Г.
- секретарь комиссии Чистякова О.В.
- члены комиссии Пуравец Е.В., Максимов П.В., Колотова С.Ю., Апциаури Е.Г., Злобин С.О., Александрова Е.Г., Ветюкова М.Ф. в период с «21» декабря 2018года по «07» февраля 2019 года были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером ООО «Приток» условий концессионного соглашения.

В ходе проведенных контрольных мероприятий выявлено следующее:










1. Указанные в уведомлении концессионера ООО «Приток» от 06.02.2019г. №29 мероприятия по реконструкции объектов концессионного соглашения за 2018 год, принять, как исполненные.
2. Работы по реконструкции объектов закончены не в срок, предусмотренный Приложением №8 к концессионному соглашению от 31.08.2018года.
3. Согласно гарантийным письмам ООО «Приток» гарантирует провести окончательную рекультивацию земельного участка после реконструкции трех участков сетей в апреле-мае 2019 года.

Требование концедента к концессионеру:


1. Предоставить в адрес концедента пояснительную записку, почему работы по реконструкции объектов закончены не в срок, предусмотренный Приложением №8 к концессионному соглашению от 31 августа 2018 года.
2. Исполнение гарантийных писем по рекультивации земельного участка после реконструкции трех участков сетей в апреле-мае 2019 года.


Прилагаемые к акту документы: уведомление концессионера ООО «Приток» об исполнении мероприятий в 2018г. от 06.02.2019г. № 29, служебная записка № 1 о результате сверки, служебная записка № 2 о сверке предоставленных документов, протокол заседания комиссии, служебная записка № 3 о результатах проверки мероприятий.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии		Логинова Т.Г.
Заместитель председателя комиссии по вопросам передачи, изъятия, использования (эксплуатации) концессионером объектов концессионного соглашения		Пурavec Е.В.
Заместитель председателя комиссии по вопросам осуществления реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения		Максимов П.В.
Секретарь комиссии		Чистякова О.В.
Члены комиссии		Колотова С.Ю.
		Апциаури Е.Г.
		Злобин С.О.
		Александрова Е.Г.
		Ветюкова М.Ф.

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


(Подпись руководителя концессионера)


(Расшифровка подписи)